Commune de ANHEE

Opération de développement rural



Rapport annuel 2022 sur l'état d'avancement de l'Opération

MARS 2023

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

2ème PCDR 2017-2027

Pas encore de projets réalisés.

2. Tableau des projets en cours.

2ème PCDR 2017-2027

N° FP	Intitulé du projet	Commentaires/Remarques au 01/01/2021	Avancées 2022 Commentaires/Remarques 01/2023
1.2	Restauration de sites à valeur patrimoniale et d'éléments du petit patrimoine avec valorisation touristique.	Poursuite des 3 inventaires. Voir annexe 4 du RA ⇨ activités de la CLDR	Inventaire PPPW mis en ligne (Séance d'information au CC le 17/08 et balades à Maredret le 20/08). Placements de QR-codes sur éléments du patrimoine hydrique via subside de la Province (1.000 €). Inventaire Sépultures en voie de finalisation. Inventaire arbres remarquables en cours.
1.5	Actions visant à la rencontre-découverte de la ruralité près de chez soi.	Présence à deux reprises au Marché du Terroir d'Anhée (juin et octobre) des bibliothèques et du PCDN pour le projet de grainothèque et pour l'échange de plantes.	Présence au Marché du Terroir d'Anhée des bibliothécaires et des bénévoles du PCDN pour le projet de grainothèque et pour l'échange de plantes. Activités de la Maison de la Ruralité dont le festival "A travers champs".

1.6	Initiation d'une démarche de création d'un Parc Naturel autour de la Molignée.	18 nov 2021 : rencontre des 4 Bg concernés, certaines étaient accompagnés d'agents communaux. La volonté est confirmée et la décision et d'avancer dans l'étude de faisabilité. Ce projet est dans un 1er temps coordonné par l'ADL (ce projet figure dans son plan stratégique). Proposition reçue du BEP pour un accompagnement dans la réalisation du dossier. Proposition à adapter.	Conférence de presse le 28/07/2022 à l'initiative des 4 communes concernées. Une page Web dédiée : https://www.adlanhee.be/projets/parc-naturel-de-la-molignee Bientôt la réunion de lancement avec le BEP chargé de l'étude d'opportunité (19/01/2023).
1.7	Création d'un centre multi-services intergénérationnel sur le site de l'ancienne école de la Communauté Française.	10 juin 2021 : réunion du comité d'accompagnement Avant-projet. Documents complémentaires envoyés le 19 août 2021. Commune en attente de l'approbation de l'Avant-projet par l'Administration.	Approbation de l'Avant-Projet par l'Administration le 18/10/2022. Réponse à l'appel à projets *Plan Cigogne* 2022 ; retour positif le 15/12/2022. Réunion plénière avec les pouvoirs subsidiants (SPW MI - ONE) et IMAJE le 7/12/2022
1.8	Construction d'une halle couverte près de la place d'Anhée pour accueillir des marchés, foires de terroir et toute autre activité économique.	1er mars 2021 : avis de la CLDR sur actualisation de la fiche-projet/30 mars 2021 : réunion de coordination portant sur une demande de CF/10 juin 2021 : Approbation du projet CF par le conseil communal/16 déc 2021 : CF à l'OJ du GW. Attente de notification de cette CF pour lancer l'appel à auteur de projet. 13 janv. 2022 : courrier de la Ministre annonçant le futur envoi de la CF (signée) par l'Administration.	Convention-Faisabilité signée par la Ministre Tellier le 31/01/2022 | Délibération communale sur le Cahier des charges pour désignation d'un auteur (sous la forme d'un "concours") programmée début 2023. CSCh validé par la tutelle.

1.10	Aménagement du site de l'ancien camping d'Anhée en espaces conviviaux, multifonctionnels et intergénérationnels.	Volet DR : 4 mars 2021 : approbation de la nouvelle CF/ 16 sept 2021 : CR à l'OJ du GW/ 30 sept 2021 : signature de l'AM par la Ministre/4 oct. 2021 : date du courrier de notification /14 janv. 2022 ouverture des offres pour phase « aménagements » Volet EV : 7 sept 2021 : promesse de principe de la Ministre → délai contraignant de 20j. Mais soucis – car attente volet DR ➢ 16 déc. 2021 : demande prorogation délai / 14 janv. 2022 : ouverture des offres pour phase « aménagements » Volet Infrasports : contact pris pour procédure MP ➢ report adjudication du marché « aires de jeux » après les aménagements vu les délais de validité des offres.	VOLET DR : 14 janv. 2022 : ouverture des offres pour phase "aménagements" / 20 sept. 2022 : accord de l'Administration quant à l'attribution du marché de travaux Notification du marché à Eecocur le 27/12/2022. VOLET EV : Dossier approuvé le 15/12/2022 par le GW (octroi de subvention) VOLET INFRASPORTS : contact pris pour report --> adjudication du marché "aires de jeux" après les aménagements vu les délais de validité des offres. Réunion en janvier avec les impétrants
2.3	Mise en valeur des paysages remarquables de la Haute-Meuse avec valorisation touristique.	Un lien est à faire avec le site de l'ancien camping (projet 1.10) en cours d'aménagement	Lien à faire avec le projet 1.10.
2.4	Construction de logements locatifs et de logements adaptés aux ainés sur le site de l'ancienne école de la Communauté Française à Anhée avec aménagement des espaces extérieurs.	Voir projet 1.7	Voir projet 1.7
2.7	Aménagements extérieurs de type trottoirs, poubelles, bancs, pour faciliter les aînés dans leurs déplacements.	Considération dans l cadre des projets sollicités en financement DR : FP1.7, 1.8 et 1.10	Considération dans le cadre des projets sollicités en financement DR : FP 1.7, 1.8 et 1.10

2.8	Aménagement des plaines agricoles de Bioul-Denée grâce aux Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).	Action récurrente : les plantations se poursuivent, sur le territoire de Denée en 2021.	Action récurrente : les plantations se poursuivent.
2.10	Etude et installation d'une micro-station hydro-électrique sur le Rouillon.	Le projet se poursuit. Retards liés aux inondations, aux évolutions du rachat de la production électrique, les délais de livraison … Travaux espérés en automne pour mise en service fin 2022.	Le propriétaire privé a obtenu le permis pour l'installation d'une telle micro-station sur le Rouillon
2.11	Développement d'une stratégie de marketing touristique et économique.	La Maison du Tourisme se dote d'une nouvelle image/stratégie qui se veut plus moderne, rassembleuse et ambitieuse. Elle est baptisée « Explore Meuse ». En 2021, le SI et l'ADL ont recherché des pistes de financement pour l'étude. Possibilité via le CITW+ via le FEDER 2014-2020. Après une étude de faisabilité, la demande a été accepté. Elle sera lancée en 2022. Un appel d'offre sera bientôt lancé pour l'étude. Budget d'un peu plus de 40.000€. La commune met 4000€.	Etude en cours sur la vallée de la Molignée avec le CITW. Réalisée par *Un Tour d'Avance*. Voir le site : https://www.adlanhee.be/projets/etude-vallee-de-la-molignee
2.13	Sensibilisation des producteurs locaux à s'inscrire dans un réseau coopératif de distribution au niveau local.	Fin du point de dépôt de Paysans Artisans Anhée. Essoufflement du bénévolat. Pas de motivation citoyenne pour reprendre. Poursuite des Vendredis du Terroir. A Bioul, aussi maintenant, mais pas le succès attendu. Vitrine virtuelle des producteurs locaux, sur le site web de l'ADL : en lien avec le projet 1.8	D'avril à octobre, *Vendredis du Terroir à* Bioul et Anhée (1 fois par mois dans chacun des 2 villages) / Voir le site https://www.adlanhee.be/vendredis-du-terroir

3.1	Actions de soutien aux Acteurs économiques locaux.	Relais des formations digitales (en webinaires) pour les acteurs locaux en collaboration avec Digitalwallonia. Divers accompagnements de porteurs de projets. Dynamisation des chèques-commerces. Bcp de pertes de temps et de travail administratif pour la refonte des actions futures de l'ADL vis-à-vis des exigences du SPW.	Relais des formations digitales (en webinaires) pour les acteurs locaux en collaboration avec Digitalwallonia. Divers accompagnements de porteurs de projets. Poursuite de la promotion des chèques-commerces. Préparation du dossier *Objectif proximité : appel à projets du SPW* pour le soutien à l'installation de commerces de proximité aux centres de Bioul et Anhée.
3.2	Actions Ecoles.	Travaux de l'école d'Annevoie en cours de finalisation.	Inauguration de l'école d'Annevoie en juin. Divers travaux/aménagements relatés fréquemment via le Bulletin Communal
3.3	Actions Nature/Environnement.	A l'initiative du PCDN et des bibliothèques communales : échange de plantes dans le cadre du Vendredi du Terroir de juin et d'octobre 2021. Mise en place par la CLDR d'un GT BiodiverCité (1ère réunion le 6 déc. 2021). Acquisition de 2 caméras de surveillance mobiles dans le cadre de l'amélioration de la propreté publique. La commune a testé pendant 2 ans la machine qui rétribue la collecte de canettes abandonnées et est prête à aller plus loin pour résoudre cette problématique. Portes ouvertes à la reinathèque lors de la quinzaine des abeilles/Maya fin mai/début juin 2021. Diverses plantations lors de la semaine de l'arbre.	GT BiodiverCité de la CLDR le 07/03/2022 | Fête de printemps "On vous sème" (27/03/2022) | Réponse à l'appel à projets BiodiverCité 2022 avec réception favorable | Distribution de plants d'arbres (26/11/2022) | Organisation de journées de sensibilisation pour les enfants lors des "jours blancs" | Journée portes ouvertes à la reinathèque I Action propreté avec BeWapp I Réflexion pour l'installation de 3 futures bornes de rechargement pour voitures électriques (à Anhée (pl. communale), Denée et Annevoie).

3.4	Actions Vivre Ensemble.	Nombreuses actions du PCS : gymnastique, langue wallonne, informatique (à la maison de la Ruralité), … Journée intergénérationnelle fin août Concours photos pour façades fleuries Concours photos pour les décorations de Noël	Nombreuses actions du PCS : gymnastique, langue wallonne, informatique (à la Maison de la Ruralité), écrivain public, Anhée amie des aînés… Journée intergénérationnelle fin de l'été. Concours photos pour les façades fleuries. Concours photos pour les décorations de Noël. Plusieurs logements sociaux aménagés dans l'ancien presbytère d'Annevoie, à l'initiative de La Dinantaise.
3.9	Embellissement des entrées de villages.	Statues installées sur les ronds-points du pont d'Yvoir (fin déc. 2021)	
3.25	Aménagement d'un espace numérique avec l'organisation de formations notamment à destination des aînés.	Action mise en place par le PCS.	Formation à la Maison de la Ruralité : Les Aînés de l'informatique
3.28	Installation aux entrées de la commune de panneaux lumineux informant sur les activités dans la commune.	Panneau lumineux en face de la Place Communale à Anhée placé depuis juin 2021	Via PIMACI, la commune prévoit l'achat de 10 panneaux "intelligents", pour les différents villages.

3. Tableau des projets en attente

2ème PCDR 2017-2027

N° FP	Intitulé du projet	Commentaire/Remarques au 01/01/2021	Avancées 2021 Commentaires/Remarques 01/2022
1.1	Construction d'un quartier résidentiel adapté aux ainés sur le site des Respes à Denée.	Site enlevé du Plan HP – décision du Collège le 12 janvier 2021.	
1.3	Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin d'en faire une voie lente de liaison.	Discussion lors de la réunion de la CLDR du 4 oct. 2021 : opportunité de solliciter une CF pour ce projet. A remettre sur la table – programmation à 3 ans.	Discussion lors de la réunion de la CLDR du 07/02/2022 (déjà le 04/10/2021) ; opportunité de solliciter une CF pour ce projet ? Liens avec PIMACI ? A remettre sur la table --> Programmation à 3 ans à considérer en fonction des finances communales
1.4	Actualisation et relance du Plan Communal de Mobilité.	Dépend de la CeM. A programmer à nouveau	Pas d'avancée en 2022
1.9	Création d'un observatoire ornithologique avec accès PMR.	Les interrogations subsistent sur la localisation. Possibilité d'installation sur le site du Grand Pachis à Bioul.	Mise en œuvre sur le site du Grand Pachis à Bioul de diverses actions BiodiverCité où pourrait être implanté un observatoire. Via éventuellement l'appel à projets *Maillage Vert & Bleu*
2.1	Mise en place d'un outil de gestion territoriale et urbanistique.	Conseil communal du 10 juin 2021 : approbation d'une Charte urbanistique en matière de création/subdivision de logements + article à ce sujet dans le bulletin communal de décembre 2021.	Charte urbanistique en matière de création/subdivision de logements depuis juin 2021. Mise en place d'une sous-commission de la CCATM en janvier 2022 amenée à traiter de dossiers en relation avec des éléments du PPPW

2.5	Raccordement de Denée au RAVeL par l'aménagement d'une voie lente via le Tienne des Faux.		
2.6	Installation d'une chaufferie-bois et de panneaux photovoltaïques dans le centre de Haut-le-Wastia.		
2.9	Construction de Logements Tremplins et /ou Intergénérationnels sur le site des Respes à Denée avec aménagement des espaces extérieurs.		
2.12	Développement d'un réseau d'aires multisports/sport zones dans les villages.		Dans un domaine proche (concerne les plus petits), plusieurs plaines de jeux sont installées progressivement dans les villages
2.14	Aménagement d'une liaison sécurisée entre la Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au RAVeL de la Molignée via la place d'Anhée.		Dossier probablement considéré à travers PIMACI
3.5	Réalisation d'une étude de faisabilité en vue d'une épuration par lagunage des villages peu peuplés.		
3.6	Diagnostic des problèmes d'isolation à grande échelle.	Action CoRenove : visioconférence gratuite, le 30 juin 2021.	Opération Rénov'Energie 2023-2025 : partenariat avec *Cyrys* à l'ordre du jour du Conseil communal de décembre 2022 (CoRenove sous-traitant pour la Fondation *Cyrys*).

3.7	Construction ou aménagement de logements locatifs pour attirer ou garder des jeunes au village (Logements Tremplins), dans un lieu à préciser.		
3.8	Réaménagement des infrastructures sportives à Bioul.	Travaux en cours, réalisés par le Club de tennis	
3.10	Aménagement d'un cheminement piéton sécurisé entre Bioul et Annevoie-Rouillon en passant vers Mossiat.		
3.11	Réalisation d'une jonction en mode doux entre le centre d'Annevoie et le RAVeL de la Meuse.		
3.12	Construction de logements adaptés pour les aînés et d'un centre de services dans le quartier du Petit-Bois à Anhée.		Matexi construira divers logements dans le quartier. *Quid de logements "sociaux", adaptés PMR, aînés ?*
3.13	Etude et installation de micro(s)-station(s) hydro-électrique(s) au niveau de la Molignée.		
3.14	Homogénéisation de la signalétique au sein de la vallée de la Molignée.		Voir FP 2.11
3.15	Adaptation du mobilier et des techniques de présentation des activités (nouvelles technologies) dans les locaux du SI.		Besoin de moyens financiers pour un tel investissement. Pas la priorité, mais plutôt engager un(e) nouvel(lle) employé(e) 1/2 temps, pour étendre les plages horaires d'ouverture du SI
3.16	Sensibilisation des particuliers à l'utilisation de plateformes de covoiturage.		
3.17	Développement d'une plateforme web des associations.		

3.18	Aménagements esthétiques de la place de Haut-le-Wastia.		Dossier retenu par le Ministre Collignon le 02/12/2022 dans le cadre de l'appel à projets *Cœur de Village* avec promesse de subside de 500.000 €
3.19	Réalisation d'une jonction en mode doux entre la sortie de Bioul et la vallée du Burnot.		
3.20	Aménagement d'aires de repos et de pique-nique et d'un réseau de bornes de rechargement pour vélos électriques.		
3.21	Mise en place d'un système de location ou de partage de vélos (à assistance) électriques, dans un but utilitaire et touristique.		Location de trottinettes tous-terrains pour touristes (rue de la Libération). Initiative privée.
3.22	Redynamisation de la Maison des Artisans.		
3.23	Réaménagement du hall sportif d'Anhée.		Travaux d'amélioration en 2022
3.24	Développement des initiatives "les voisins veillent".		Plusieurs réunions de la Zone de Police pour la sécurité des biens (à Annevoie, Anhée, Bioul) et prévention des vols (via internet ou dans les habitations).
3.26	Construction ou aménagement de logements intergénérationnels dans un lieu encore à préciser.		
3.27	Recensement des bâtiments occupés par des personnes faisant appel au fonds mazout en vue de l'amélioration de leur isolation.	Via le CPAS	
3.29	Acquisition de nouvelles terres agricoles à mettre en location à de petits exploitants de la commune		
3.30	Rapprochement avec le SEL d'Yvoir.		
3.31	Installation d'un réseau de chaleur communal au domaine des Respes.		

4. Tableau des projets abandonnés

2ème PCDR 2017-2027

N° FP	Intitulé du projet	Commentaire/Remarques au 01/01/2021	Avancées 2021 Commentaires/Remarques 01/2022
2.2	Reconstruction et réaffectation de la salle « Les Montagnards » à Sosoye et de ses abords.	Salle vendue à un entrepreneur	Salle vendue à un entrepreneur

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

1er PCDR 2003-2013

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention 2012	**PCDR classique** ~~PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008~~	AMENAGEMENT DE LA PLACE DE SALET	**Projet 2.24 :** ~ Aménager les espaces publics pour améliorer la qualité de vie des habitants et créer des conditions favorables au développement de l'économie locale. ~ Maintenir des agglomérations homogènes, préserver les paysages et accorder une protection spécifique à certains villages dont le bâti traditionnel est encore peu altéré. ~ Soutenir la croissance régulière du secteur touristique, pilier de l'économie locale, dans une optique de développement intégré	237.300 (60 %)

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Décision de principe du Conseil	07/06/12
Désignation de l'auteur de projet :	04/06/13
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	25/02/14
Approbation de l'avant-projet par la R.W	05/02/15
Approbation du projet par l'A.C.	02/02/17
Approbation de l'avenant par l'A.C.	17/05/17
Approbation du projet et avenant par le Ministre	24/11/17
PV de mise en demeure auteur de projet par A.C.	21/12/2017
Résiliation marché auteur de projet par A.C.	16/01/2018
Attribution marché auteur de projet	22/02/2018
Approbation cahier des charges par A.C. – modification législation	26/04/2018
Adjudication	28/06/2018
Décision d'attribution du marché	16/10/2018
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	17/01/2019

Début des travaux	01/04/2019
Réception provisoire	06/03/2020
Décompte final entreprise	07/04/2020
Décompte final projet	**26/10/2021**
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	540.698,70 euros
Montant du subside développement rural	237.300 euros (60%)
Montant subside développement rural - avenant	72.599,35€ (50%)
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	551.756,36 €
Montant total projet (entreprises, ORES, …)	**603.491,20€**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention 2013	**PCDR classique** ~~PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008~~	RENOVATION DU FOUR, PLACE d'ANNEVOIE	**<u>Projet 2.24</u> :** ~ Aménager les espaces publics pour améliorer la qualité de vie des habitants et créer des conditions favorables au développement de l'économie locale. ~ Maintenir des agglomérations homogènes, préserver les paysages et accorder une protection spécifique à certains villages dont le bâti traditionnel est encore peu altéré. ~ Soutenir la croissance régulière du secteur touristique, pilier de l'économie locale, dans une optique de développement intégré	401.672,37 euros

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Décision de principe du Conseil	18/07/2013
Désignation de l'auteur de projet :	25/11/2014
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	14/03/2018
Présentation de l'avant-projet au comité d'accompagnement	17/04/2018
Approbation de l'avant-projet par la R.W	06/11/2018
Marché public « essais sols complémentaires »	15 septembre 2020
Attribution « essais de sol »	17 novembre 2020
Travaux analyses terres	**23 mars 2021**
Approbation du projet par l'A.C.	**05/08/2021**
Approb Avenant CC	**21/02/2022**
Approbation avenant convention par Ministre	**28/11/2022**
Approbation du projet par le Ministre	
Adjudication	
Décision d'attribution du marché	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	

Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant projet	1.196.545,19 euros
Montant déjà engagé par convention- subside développement rural	401.672,37euros (50%)
Engagement complémentaire - avenant	80.334,47 euros (20%)
Montant cumulés – subside Développement rural	**482.006,84 euros**
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

2ème PCDR 2017-2027

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention 2018	**PCDR classique**	Création d'un centre multi-services intergénérationnel sur le site de l'ancienne école de la Communauté Française à Anhée	**<u>Projet 1.7</u> :** ~ **Soutenir les initiatives favorisant le brassage générationnel, culturel et social dans les domaines socio-culturel et sportif** ~ **Faciliter l'accès aux lieux de services, d'emplois et aux activités socio-culturelles notamment pour les personnes âgées et/ou non motorisées** ~ **Développer un cadre éducatif attrayant pour nos jeunes autour d'infrastructures modernes et de projets innovants** ~ **Développer les pratiques liées à l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) dans le cadre public et privé** ~ **Recourir à l'utilisation de ressources locales et/ou durables dans le domaine de la construction**	687.475,00 euros

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Approbation de la Convention-acquisition-faisabilité par le Conseil	22/02/2018
Signature de la Convention-acquisition-faisabilité par le Ministre	07/05/2018
Accord Conseil communal pour acte d'achat	12/06/2018
Désignation de l'auteur de projet (BEP) :	19/07/2018
Courrier Ministre pour liquidation acquisition	12/12/2018
Approbation cahier des charges pour démolition, par le conseil	20/12/2018
Collège – attribution entreprise pour démolition	18-06-2019

Conseil : désignation auteur de projet – aménagement abords	25/06/2019
Avis CLDR sur avant-projet	17/09/2019
Accord SPW Travaux démolition	11/10/2019
Octroi permis d'environnement classe 2 pour désamiantage	14/01/2020
Ordre de commencer les travaux démolition	03/02/2020
Réception provisoire	03/06/2020
Décompte final – volet démolition	16/06/2020
Présentation avant-projet CLDR	19/10/2020
Réunion avec la DGO Aménagement territoire	15/12/2020
Approbation avant-projet par AC	**25/05/2021**
Présentation de l'avant-projet au comité d'accompagnement	**10/06/2021**
Envoi documents complémentaires	**19/08/2021**
Approbation de l'avant-projet par la R.W	**18/10/2022**
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation du projet par le Ministre	
Adjudication	
Décision d'attribution du marché	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	3.498.950 euros
Montant du subside développement rural – Convention-acquisition-faisabilité	391.573,75 euros
Montant Total du subside développement rural	687.475,00 euros
Montants cumulés payés à l'entrepreneur- volet démolition	107.130,87€
Montant avant-projet « Voirie + abords »	**665.909,95euros**

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention 2019	**PCDR classique**	Aménagement du site de l'ancien camping d'Anhée en espaces conviviaux, multifonctionnels et intergénérationnels	**<u>Projet 1.10</u> :** ~ **Soutenir les initiatives favorisant le brassage générationnel, culturel et social dans les domaines socio-culturel et sportif** ~ **Faciliter l'accès aux lieux de services, d'emplois et aux activités socio-culturelles notamment pour les personnes âgées et/ou non motorisées** ~ **Développer un cadre éducatif attrayant pour nos jeunes autour d'infrastructures modernes et de projets innovants** ~ **Moderniser et compléter le cadre infrastructurel sportif autour des pôles d'Anhée et Bioul** ~ **Développer un tourisme de qualité et diffus comme alternative au tourisme de masse** ~ **Asseoir la notoriété d'Anhée en tirant profit de sa position en bord de Meuse et soutenir l'organisation partenariale d'évènements autour d'infrastructures adaptées**	631.899,07 euros

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Approbation de la Convention-acquisition-faisabilité par le Conseil	28/03/2019
Signature de la Convention-acquisition-faisabilité par le Ministre	23/05/2019
Présentation de l'avant-projet au comité d'accompagnement	10/09/2019
Approbation de l'avant-projet par la R.W	18/05/2020
Approbation du projet par l'A.C.	19/12/2019
Approbation 1er modèle Convention-réalisation par conseil communal	26/08/2020
Approbation Convention-réalisation par collège communal	**26/01/2021**
Approbation Convention-réalisation par conseil communal	**04/03/2021**
Approbation du projet par le Ministre	**30/09/2021**
Adjudication	**14/01/2022**
Décision d'attribution du marché	**15/03/2022**
Approbation de l'attribution du marché par Directeur DR	**20/09/2022**
Notification promesse ferme subside DGRNE	**20/12/2022**
Notification attribution entreprise	**27/12/2022**

Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	2.786.478,62€
Montant du subside développement rural	31.594,95 €
Montant Total du subside développement rural	630.181,35€
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention 2021	**PCDR classique**	Construction d'une halle couverte près de la place d'Anhée pour accueillir des marchés, foires de terroir et toute autre activité économique	**<u>Projet 1.8</u> :** ~ **Permettre le développement d'activités à caractère économique de type foires, marchés hebdomadaires et marchés du terroir, brocantes et artisanat** ~ **Concevoir cet espace collectif de vente avec une polyvalence du site = priorité** ~ **Renforcer l'attrait commercial du village. Cet espace pourra servir aussi à d'autres événements, par exemple des spectacles ou autres animations socio-culturelles** ~ **Améliorer l'ancrage local des indépendants et artisans, réduction des déplacements avec impact favorable sur les émissions de CO_2 et la mobilité en général**	1.007.325 euros

Etats d'avancement physique du projet :	**Date :**
Approbation de la Convention-faisabilité par le Conseil	10/06/2021
Signature de la Convention-acquisition-faisabilité par le Ministre	**31/01/2022**
Présentation de l'avant-projet au comité d'accompagnement	
Approbation de l'avant-projet par la R.W	
Approbation du projet par l'A.C.	
Approbation 1er modèle Convention-réalisation par conseil communal	
Approbation Convention-réalisation par collège communal	
Approbation Convention-réalisation par conseil communal	
Approbation du projet par le Ministre	
Adjudication	
Décision d'attribution du marché	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
Début des travaux	
Réception provisoire	
Décompte final	
Réception définitive	

Etat d'avancement financier du projet :	**Montant :**
Montant conventionné à 100%	
Montant du subside développement rural	
Montant Total du subside développement rural	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
Convention 2003 D et avenant du 19/11/2009 et engagement complémentaire 27/02/2015	**PCDR classique**	INTEGRATION D'UN ESPACE PUBLIC CONVIVIAL ET CREATION DE VOIRIES DE CIRCULATION SECURISEES POUR LES PIETONS ET LES CYCLISTES DANS LE CENTRE DE ANHEE	~ Aménager les espaces publics pour améliorer la qualité de vie des habitants et créer des conditions favorables au développement de l'économie locale. ~ Soutenir la croissance régulière du secteur touristique, pilier de l'économie locale dans le développement intégré. ~ Améliorer le tissu économique de la commune afin de favoriser la création d'emplois locaux. ~ Maîtriser la pression qui s'exerce sur l'environnement naturel et s'inscrire dans une politique volontariste de développement durable. Etablir un plan de mobilité qui encourage et sécurise les déplacements lents et facilite l'utilisation des transports collectifs.	1.692.518,68	02/10/2014

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	**Oui**	**~~Non~~**
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		

Modalités de réaffectation du montant de la vente			
Le bien est-il loué ?		**~~Oui~~**	**Non**

Fonctionnement du projet et utilisation du bien [1]	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	La place communale est un centre névralgique au sein du village et de la commune. Elle accueille, notamment : • Le marché tous les mardis matin • Diverses organisations festives liées au secteur associatif (Apéro Anhétois, carnaval, kermesse, brocante, …) • Une possibilité d'accès sécurisé à l'école communale • Une visibilité accrue de la maison communale • Des possibilités de parking structuré afin de se rendre dans les commerces jouxtant la place • Marché des producteurs locaux « les vendredis du terroir », le 1er vendredi d'avril à octobre par ADL • Les apéros Anhétois (organisé par un club sportif)
Impact des activités sur emploi	La présence d'une place rénovée et attractive renforce la visibilité des commerces locaux et l'attractivité touristique de la commune, ce qui est favorable au maintien de ces commerces et à leur développement.

[1] ***A titre d'exemple :***
Ateliers ruraux *: type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,…*
Maisons de village *: nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…*
Maison multiservices *: nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*
Espace publics de convivialité *: lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
Convention 2006 et avenant 2013	**PCDR classique**	AMENAGEMENT DE LA PLACE FREDERIC DE MONTPELLIER A DENEE	~ Aménager les espaces publics pour améliorer la qualité de vie des habitants et créer des conditions favorables au développement de l'économie locale. ~ Maintenir des agglomérations homogènes, préserver les paysages et accorder une protection spécifique à certains villages dont le bâti traditionnel est encore peu altéré.	**1.781.690.32**	**20/11/2014**

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	**Oui**	**~~Non~~**
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		
Modalités de réaffectation du montant de la vente		
Le bien est-il loué ?	**~~Oui~~**	**Non**

Fonctionnement du projet et utilisation du bien [2]	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	La Place Frédéric de Montpellier est le point central du village de Denée. Sa rénovation a permis d'une part de mieux structurer l'espace tant pour la convivialité que pour le parking mais surtout de donner un « renouveau » à des organisations festives telle la brocante du 1er mai ou la kermesse. Elle accueille de nouvelles activités par la présence d'un kiosque restauré (concert, conte, …) et des animations ponctuelles parfois en lien avec la bibliothèque, la jouxtant.
Impact des activités sur emploi	La présence d'une place rénovée, accueillante et mieux structurée spatialement ainsi que d'une nouvelle bibliothèque a permis d'engager du personnel supplémentaire pour celle-ci mais aussi de rouvrir certains commerces jouxtant la place.

Année de la convention	**Type de programme (biffer les mentions inutiles)**	**Intitulé du projet**	**Objectif du projet**	**Décompte final**	
				Montant	**Date approbation**
Convention 2005 + Avenant 2008 à la convention	PCDR PWDR	ETUDE ET AMENAGEMENT D'UNE MAISON RURALE POLYVALENTE - CREATION D'UN POLE CENTRALISATEUR POUR LES ASSOCIATIONS DE L'ENTITE	~ Soutenir et coordonner le réseau associatif existant sur le territoire communal. Faire évoluer les structures et les	**1.400.697,2 €**	**12/07/2016**

[2] ***A titre d'exemple :***
Ateliers ruraux *: type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,…*
Maisons de village *: nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…*
Maison multiservices *: nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*
Espace publics de convivialité *: lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

			services actuels afin de renforcer leur efficacité.		

Etat du patrimoine :			
Le bien est-il toujours propriété communale ?		**Oui**	~~**Non**~~
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous			
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente			
Montant de la vente			
Modalités de réaffectation du montant de la vente			
Le bien est-il loué ?		~~**Oui**~~	**Non**

Fonctionnement du projet et utilisation du bien [3]	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Organisation de représentations théâtrales, conférences, séances de cinéma, expositions
	Organisations d'ateliers d'expression culturelle
	Organisation de réunions associatives
Impact des activités sur emploi	Actuellement aucun

[3] ***A titre d'exemple :***
Ateliers ruraux *: type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,…*
Maisons de village *: nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…*
Maison multiservices *: nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*
Espace publics de convivialité *: lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	**Date approbation**
2009	PCDR	**Aménagement de la place de Warnant**	~ Aménager les espaces publics pour améliorer la qualité de vie des habitants et créer des conditions favorables au développement de l'économie locale. ~ Maintenir des agglomérations homogènes, préserver les paysages et accorder une protection spécifique à certains villages dont le bâti traditionnel est encore peu altéré. Soutenir la croissance régulière du secteur touristique, pilier de l'économie locale, dans une optique de développement intégré	**554.161.65 euros**	**16/02/2017**

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	**Oui**	**~~Non~~**
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		

Montant de la vente			
Modalités de réaffectation du montant de la vente			
Le bien est-il loué ?		**~~Oui~~**	**Non**

Fonctionnement du projet et utilisation du bien [4]	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Rassemblements citoyens dans le cadre d'activités du village
Impact des activités sur emploi	Aucun

[4] ***A titre d'exemple :***
Ateliers ruraux *: type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,…*
Maisons de village *: nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…*
Maison multiservices *: nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*
Espace publics de convivialité *: lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

<table>
<tr><th>Année de l'installation de la CLDR</th><th>Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur</th><th>Dernière date de la modification de composition de la CLDR</th><th>Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur</th></tr>
<tr><td>2015 (19.10.2015)</td><td>2015
(19.10.2015)

2021
(25.10.2021)</td><td>07/10/2020, Conseil communal (délibération transmise avec le rapport 2020) et
19/10/2020, la CLDR acte :
✓ candidature spontanée reçue et acceptée :
M. Guillaume BIETTLOT, d'Anhée
PS : Le quart politique n'est pas dépassé.</td><td>- en CLDR le 04.10.2021
- approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 25.10.2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Réunions plénières durant l'année écoulée :</td><td>Réunion plénière : 07.02.2022</td><td colspan="2">23 membres de la CLDR
Agent-relais communal
FRW : 2 agents</td></tr>
<tr><td>Réunion plénière : 29.09.2022</td><td colspan="2">20 membres de la CLDR
Agent-relais communal
FRW : 2 agents</td></tr>
</table>

Groupes de Travail de la CLDR :	**GT Photo**	Intention de balade en boucle reliant les différents sites concernés par cette initiative ; travail en cours en collaboration avec le SI.
	GT Petit Patrimoine ; dans le cadre du Partenariat Commune/Province de Namur, en réponse à la fiche 1.2 du PCDR	Les 3 inventaires se sont poursuivis malgré les difficultés liées à la crise sanitaire : ✓ **PPPW** : inventaire finalisé - Site internet reprenant les biens inventoriés accessible : https://anhee-patrimoine.be/ - Présentation au Conseil communal le 17.08.2022 (invitation à tous les membres de la CLDR) - Balade guidée *Le petit patrimoine se raconte* le 20.08.2022 à Maredret - Envoi d'un courrier de la Commune aux propriétaires de biens repris à l'inventaire pour sensibilisation à la conservation et information quant aux possibilités de restaurations. Nombreuses réactions - Placements de QR-codes sur éléments du patrimoine hydrique via subside de la Province (1.000 €) ✓ **Patrimoine funéraire** : inventaire terminé. Alimentation du site *Patrimoine* en cours. ✓ **Arbres remarquables** : inventaire en cours. Villages finalisés = Anhée, Haut-le-Wastia, Warnant. En partie pour Annevoie et Maredret. Ce 3ème inventaire n'est pas chapeauté par un expert externe.
	GT BiodiverCité	La CLDR a mis en place un GT BiodiverCité visant à proposer des actions concrètes à mettre en place dans le cadre de l'appel à projet BiodiverCité. Les bénévoles du PCDN sont conviés à rejoindre ce GT. Ce GT s'est réuni le 07.03.2022. Un brainstorming a permis de recueillir un certain nombre de propositions d'actions pour l'appel 2022.
Autres activités de la CLDR :	**Inauguration centre nautique phase 1** (FP 1.10 du PCDR)	**Le 20/07/2022 à 19h** **Invitation aux membres de la CLDR d'Anhée**
	Matinée échange :fermes à cour Fosses-la-Ville par FRW-ATEPA	**Le 22/09/2022 en matinée** **Invitation aux membres de la CLDR d'Anhée**

Réflexions sur l'opération de développement rural :

Lors de la dernière réunion de CLDR (24/01/2023), des échanges ont eu lieu concernant :
- Le futur aménagement d'un bassin d'orage à Maredret ;
- L'entretien des chemins et sentiers pour une mobilité active ainsi que la difficile cohabitation avec des utilisateurs de véhicules motorisés, notamment les quads ;
- Les soucis en matière de propreté et les limites/règlementations autour de l'installation de caméras de surveillance.

Des échanges en CLDR pour dégager les prochains projets à solliciter en convention DR, il ressort 3 projets, qui devront être confirmés.

- FP 2.6 - Installation d'une chaufferie-bois et de panneaux photovoltaïques dans le centre de Haut-le-Wastia.
- FP 1.3 - Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin d'en faire une voie lente de liaison. Volet acquisition.
- FP 2.14 : Aménagement d'une liaison sécurisée entre la Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au RAVeL de la Molignée via la place d'Anhée.

Pour le projet 2.6 de chaufferie-bois, il y aura à déterminer la pertinence de chauffer tel ou tel bâtiment, au regard d'une étude technique (école ? musée ? logements à venir de La Dinantaise ? salle des fêtes ? local de la balle pelote ?).
Pour le projet 1.3 de la voie du tram, la meilleure solution technique est à trouver pour éviter la pose d'asphalte dans cet écrin de nature. Plusieurs membres ont réitéré leurs craintes de nuisances par rapport à la biodiversité du site. Pour eux, elle est à préserver absolument.
Le bien-fondé de la FP a quand même été rappelé, à savoir permettre une mobilité utilitaire des Bioulois vers le RAVeL. Une réunion technique avec des intervenants externes pourrait être bénéfique. Toujours est-il que l'acquisition pouvant être subsidiée, l'opportunité de devenir propriétaire de la voie pour la Commune est intéressante. D'autant plus qu'un accord existe actuellement avec un propriétaire privé (300 m de voie, le reste étant propriété de la SRWT).
Enfin, la FP 2.14 est retenue au cas où son financement via le PIMACI ne se vérifiait pas.

Plusieurs articles du bulletin communal ont été consacrés à l'avancée de projets du PCDR et/ou à BiodiverCité.

Propositions de projets à entreprendre : en considérant les finances communales et le début de divers chantiers DR et Cœur de Village à HLW (aux budgets conséquents)

1-Numéro fiche-projet	Fiche-Projet 2.6
Intitulé du projet	Installation d'une chaufferie-bois et de panneaux photovoltaïques dans le centre de Haut-le-Wastia
Priorité du projet	Lot 2

2-Numéro fiche-projet	Fiche-Projet 1.3
Intitulé du projet	Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin d'en faire une voie lente de liaison – **volet acquisition**
Priorité du projet	Lot 1
3-Numéro fiche-projet	Fiche-Projet 2.14
Intitulé du projet	Aménagement d'une liaison sécurisée entre la Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au RAVeL de la Molignée via la place d'Anhée
Priorité du projet	Lot 2

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	**Pourcentage intervention**
Année rapport annuel + 1 an	Lot 2	2.6 Installation d'une chaufferie-bois et de panneaux photovoltaïques dans le centre de Haut-le-Wastia	Non déterminé	SPW DGO3 DNF SPW – DGO4 Energie FRW – facilitateur bois énergie – secteur public Facilitateur photovoltaïque	
				DR	
Année rapport annuel + 2 ans	Lot 1	1.3 Aménagement de l'ancienne ligne de tram entre Bioul et le RAVeL de la Molignée (Warnant) afin d'en faire une voie lente de liaison 11.9 Création d'un observatoire ornithologique avec accès PMR- volet acquisition	Entre 800.000 et 1.055.000€ (3 options possibles)	DR	80% acquisition
				RAVeL et Pré-RAVeL, Pics Verts	80% Aménagement – 1ere tranche de 5000.000€ et 60% au-delà de 500.000€
Année rapport annuel + 3 ans	Lot 2	2.14 Aménagement d'une liaison sécurisée entre la Meuse (site de l'ancien camping) et l'accès au RAVeL de la Molignée via la place d'Anhée	Non déterminé	SPW Pouvoirs Locaux - PIC/PIMACI	
				DR	